



今日运河官方微信

齐鲁壹点APP



大千三季度 全力抓项目

济宁市“项目落实年”融媒系列报道

火炬路跨线桥、王母阁路跨线桥、车站西路升级改造、主城区内环高架…… 城区城建重点项目又有新进展

火炬路跨线桥项目，混凝土预制箱梁8月20日全部架设完成；王母阁路跨线桥项目，涉铁段桩基完成92.5%；车站西路升级改造及综合管廊项目，提前25天进行管廊主体施工；主城区内环高架项目1-4标段已进场施工……目前，济宁城区这些备受关注的城建重点项目建设进展顺利。

火炬路跨线桥项目

进度情况



8月20日，混凝土预制箱梁已全部架设完成。

目前项目进入冲刺完工阶段，管线改迁、桩基、承台施工全部完成；非涉铁部分浇筑桩基、承台、墩柱、盖梁、箱梁预制全部完成；涉铁部分完成转体施工；全线共需架设箱梁107片，其中混凝土预制箱梁90片已全部架设完成，钢箱梁17片已完成架设13片，已开始桥头引道水稳摊铺，待剩余4片钢箱梁架设完成后，将全面进入桥面施工作业。确保9月底具备通车条件。

王母阁路跨线桥项目

进度情况



提前十余天完成非涉铁部分桩基施工。

该项目共改迁管线45千米；完成荷花路雨水泵站迁建一座；非涉铁部分桩基工程全部完成，承台、墩柱、盖梁、箱梁分别完成98%、85.4%、56.5%、30.6%；箱梁架设有序同步进行，共计架设20片；涉铁段桩基完成92.5%。

车站西路升级改造及综合管廊项目

进度情况



较市挂图作战节点计划，提前25天进行管廊主体施工。

目前完成管廊主体393米，占总量16%。各施工工序工程有序推进，管线迁改、行道树移植、围护桩、冠梁、降水井已全部完成，完成土方开挖16.1万立方米，完成总量的79.8%。

主城区内环高架项目一标段

进度情况



主城区内环高架项目目前进展顺利，1-4标段已进场施工，5-13标段计划8月底全面开工。

桥梁工程方面，桩基累计完成73.52%，承台累计完成37.57%，墩柱累计完成19.2%，箱梁预制累计完成18%，盖梁累计完成5.11%，桥台累计完成60%；路基工程方面，清表累计完成88.1%，素土回填45.04%，灰土铺设累计完成11000立方米，水稳铺设11.07%；排水工程，雨水管道安装累计完成16.76%，污水管安装累计完成35.86%。

今日本报B01-04版 本版编辑:陈鸿儒 组版:曾彦红 美编:李腾 校对:李岩松

2019齐鲁(济宁)秋季车展

9月13日-15日 济宁体育中心

主办单位: 齐鲁晚报 齐鲁壹点 承办单位: 齐鲁晚报·今日运河 齐鲁壹点·济宁频道

服务热线: 18678730179 18678730279 18678730280

地址: 济宁市太白湖新区荷花路与济宁大道交汇处鸟巢体育中心



齐鲁壹点客户端

今日运河官方微信

