



大干三季度 全力抓项目

济宁市“项目落实年”融媒系列报道

城区火炬路跨线桥工程进入箱梁及桥面系快速施工阶段

14日至30日,这两个路段封闭施工



火炬路跨线桥施工现场。齐鲁晚报·齐鲁壹点记者 周惠娇 摄

本报济宁8月14日讯(记者 周惠娇 通讯员 袁进 郭慧文) 14日,火炬路跨线桥工程现场施工如火如荼,站在桥面上由南向北望去,整个大桥像极了一个大写的“S”,气势磅礴。目前,火炬路跨线桥非涉铁部分桥梁工程进入箱梁及桥面系快速施工阶段,为确保行人及车辆交通安全,14日至30日,将对两个路段进行封闭施工,封闭时间17天。

在施工现场记者观察到,

在8、9号墩柱之间的第八跨箱梁上,已经进入桥面铺装,数十名工人正在进行钢筋帮扎。同时,在18、19号墩柱之间也在进行钢箱梁铺装,工人们正在安装桥面板。

“如今站在桥面,可以清晰的看出整个跨线桥呈S形,火炬路跨线桥非涉铁部分桥梁工程进入箱梁及桥面系快速施工阶段。”中国二十二冶集团有限公司济宁跨线桥项目经理部总工程师宋有宏告诉记者,施工期间将进行箱梁

吊装、焊接及桥梁伸缩缝、桥面系以及桥梁接坡段施工工作,非施工人员禁止进入作业区。为确保行人及车辆交通安全,14日至30日,共计17天,对两个路段进行封闭施工。

其中,针对北至火炬路与太白楼路口,南至跨线桥南端广联医药门前的路段进行全幅封闭施工;北至济宁市城市管理局以南30米处,南至火炬路与太白楼路路口的路段,进行半幅封闭施工。

针对火炬路跨线桥工程

生产进度,宋宏友介绍,目前桩基础、承台、墩柱、盖梁、预制箱梁已全部完成。1号北引道路基填筑完成,左幅搭板浇筑完成。箱梁吊装完成87%;钢混组合梁吊装完成53%;桥面铺装完成57%;挡土墙完成65%。

下一步,预计两个周内箱梁吊装全部完成,挡土墙全部浇筑完成。并进行6、7跨桥面铺装和15、16跨钢箱梁吊装焊接,以及桥面铺装,浇筑中央隔离墩19-21跨,然后倒运模板进行6-12跨中央隔离墩施工。

相关链接

坐公交走火炬路的注意 33路、46路公交已调线

因火炬路工程建设,8月13日起,公交33路、46路临时调整线路运行。

33路由洸府河大桥枢纽站发车,沿太白楼路—琵琶山路—洸河路—新华路—太白楼路—任城路—龙行路—健康路—建设路—车站东路—太白楼路至洸府河大桥枢纽站。

暂不经过市政管理处、喜客盈大酒店、万福源酒店、观音阁公园、五里营、绿地国际城、三里营立交桥、新世纪广场、科苑小区、市公安局、育

才中学、银都花园、市城管局站。

46路从永旺购物中心发车,沿琵琶山路—机电一路—科苑路—洸河路—琵琶山路—太白楼路—孟子大道—东外环路—嘉达路—德源路—黄王路—黄金大道至浩珂矿业公司。

暂不经过市公安局、育才中学、银都花园、市城管局、高新区职业中专、第十一工业园、济宁高新技术校站。

齐鲁晚报·齐鲁壹点记者 孔令茹



2019齐鲁(济宁)秋季车展

9月13日-15日 济宁“鸟巢”体育中心

主办单位:齐鲁晚报 齐鲁壹点 承办单位:齐鲁晚报·今日运河 齐鲁壹点·济宁频道

服务热线:18678730179 18678730279 18678730280

地址:济宁市太白湖新区荷花路与济宁大道交汇处鸟巢体育中心



齐鲁壹点客户端



今日运河官方微信