

齐鲁大道高架桥效果图

## 齐鲁大道高架桥9月底通车

## 建成后将从济南西客站直达非遗园

本报7月11日讯(记者 宋磊 通讯员 付小春 蔡雅楠)11日,记 者在齐鲁大道高架桥工程探访时 了解到,目前齐鲁大道高架桥工程 总体施工进度已完成整个工程的 百分之七十,9月底,高架桥的主体 将实现贯通通车

据了解,齐鲁大道高架桥工程 由中铁十局济铁公司二环西路项 目部承建,是济南非物质文化遗产 博览园项目的配套市政工程。高架 桥工程南起德州路,向北跨越清源 路、滨河南路、小清河、南水北调、 京沪三、四线铁路,在济齐路以南 300米处落地。高架桥部分全长

买手机 用3G 就到冠芝霖

1206.76米, 其中主桥长866米, 引道长340.76米,设计宽度为29 米,双向六车道,在桥的两侧各设 有2米的人行道,设计时速为60

11日上午,记者在位于济南西 部的工程现场看到,从德州路向北 至济齐路的齐鲁大道高架桥的主 体架构已经基本完成。据中铁十局 济铁公司工程项目部经理刘长征 介绍,目前,高架桥的桩基、承台、 墩柱和盖梁已经全部完成。"现在9 联箱梁中,已经有4联完成了混凝 土浇筑,两联浇筑了一半,预计20 号左右这两联也能浇筑完成。"

刘长征说,目前工程进入攻坚 阶段,工地上的400多名建设者正 加班加点,克服工期紧张、任务艰 巨的困难,在保证工程质量安全的 前提下,倒排工期,紧张施工,加快 工程的建设速度。"下一步,我们将 加快剩余几联混凝土的浇筑,全部 浇筑完后,将架设架桥机,开始第5 联跨京沪铁路的施工,目前预制箱 梁已经完成6片,计划于9月初进行 跨铁路箱梁的架设,9月底要实现 主体的通车。

据介绍,齐鲁大道高架桥建成 后,将成为除了二环西路之外,济 南西部又一条重要的南北通道,对

于缓解济南西部片区尤其是西客 站片区南北交通压力,有着重要的

另外,刘长征介绍说,位于槐 荫区吴家堡镇的非物质文化遗产 博览园建成后,从济南西站来济南 旅游的旅客就可以直接通过齐鲁 大道高架桥直达非遗园。"如果没 有齐鲁大道高架桥,从济南西站出 来的旅客先要向北沿齐鲁大道至 滨河南路,然后再向东绕行到小清 河北面的济齐路,比走高架桥要多 绕行五六公里。齐鲁大道高架桥建 成后,从西站到非遗园走高架桥, 将比绕行省20分钟。'

## 低碳产品将列入 政府采购清单

本报7月11日讯(记者 **陈玮)** 到2015年,济南 温室气体排放统计核算体 系基本形成,碳排放交易市 场将逐步建立。

近日,《济南市 "控制温室气体排放工作 实施方案》(下称方案)印 。方案提出了到2015年的 系列目标:单位地区生产总 值二氧化碳排放、能源消费 要比2010年分别下降18%和 17%;全市服务业增加值占 地区生产总值的比重达到 58%,现代服务业比重达到 48%;新增造林面积100万 亩,森林覆盖率达到35%以

方案提出,济南将开展 系列试点工作。研究制定全 市低碳试点工作方案,着手 开展工业、建筑、交通、商业 等专项领域试点。选择一批 新建社区和老旧社区进行 低碳社区试点。开展低碳商 业和低碳产品试点。开发附 带碳补偿的商品与服务,引 导低碳消费

方案还提出,济南将探 索碳排放权交易试点。开展 建立碳排放交易市场专题 研究,开展碳排放权交易试 点工作。逐步建立低碳产品 政府采购制度,将低碳认证 产品列入政府采购清单,完 善强制采购和优先采购制 度,逐步提高低碳产品比

此外,济南还将加快小 清河流域生态湿地示范项 目规划设计研究工作,重点 实施济西、白云湖、鹊山龙 湖、玫瑰湖、华山湖等湿地 修复恢复工程,建设一批湿 地固碳示范区。



卡通风扇

花园2店:花园路123号

花园店:花园路92号

电话: 88906766

药山店无影山路北路9号

西门店的北路21号

电话: 86117318

洪楼店:花园路153号

冠芝霖

这样走

华联店:经二路571号华联 商厦5楼家电区

华铝店华铝路70号 长满店长清区清河街 电话: 87468888

和谐店经七纬十二路376号

济阳店济阳县纬二路105号

黄台店北园大街28号

平期医平期昆府前街22号 电话: 87881788 大纬二-店市中区大纬二路 25号

卿内历下区解放路10号

千佛山店:经十路17800号(联通营业厅院内)