南城两条快速通道年底“牵手”

二环东南延、二环南东延桥涵目前已完成大部分

4月27日,济南市规划局公布了《济南绕城高速济南连接线工程建设用地规划许可批前公示》和《京沪高速济南连接线工程建设用地规划许可批前公示》,两项工程即为二环东南延和二环南东延工程。记者从济南交通运输局获悉,目前,二环东路南延工程桥涵完成八成,二环南路东延桥涵完成近七成。两项工程年底完工,省城“南出口”再添一条通道。

二环东路南延工程北起燕山立交,终点位于市中区涝坡村北,连接济南绕城高速公路南线。

文/片 本报记者 刘飞跃 实习生 高鹏飞

两项工程桥涵干完大部分

二环东路南延工程位于市中区和历下区,用地面积约为56.94公顷。工程主要包括主线桥、小岭隧道出口至大岭隧道入口路基以及大岭隧道出口至涝坡互通。二环南路东延工程位于市中区、历下区和历城区,用地面积为95.99公顷。工程包括搬倒井互通、浆水泉隧道棚洞桥、施工导洞、龙鼎互通、港沟隧道明洞段、凤凰互通、港九互通。

27日下午,记者了解到两项工程的最新进展。其中,二环东路南延工程全长10.7公里,概算投资27.5亿元。目前,累计完成总投资18.86亿元,占总量的68.5%;路基填挖方完成186.5万立方米,占总量的92.6%;桥涵工程完成总量的82.5%,隧道开挖支护长度4980.6米,占总量的82.8%。二环南路东延工程全长12.0公里,概算投资44.8亿元。目前,累计完成投资30.6亿元,占总量的68.3%;路基填挖方完成530.7万立方米,占总量的97.4%,桥涵工程完成总量的67.5%,隧道开挖支护长度10325米,占总量的86.2%。

全线一级公路标准兼顾城市快速路功能

这两个项目是二环路快速路网的重要组成部分。全线一级公路标准,兼顾城市快速路功能,双向6车道。其中,二环东路南延设计时速60-80公里,旅游路至搬倒井路段两侧增设公交专用车道1条。

据悉,双向6车道加公交专用车道布置,是改善二环东路“怪坡”路段交通组织及公交运营方案的重要措施,也是保证市区南部出行的重要通道。二环东路南延工程是主城区快速路网的南出口之一,也是高速路网“两环十射”中济泰高速连接中心城区的重要通道。

记者了解到,结合济泰高速公路的建设,二环东路南延将为南部山区通行提供一条快速通道,彻底解决需绕城省道103的现状,缩短出行时间至少30分钟。

二环南路东延工程是济南首条地面快速路,建成后兴隆山、领秀城等南部片区居民可以驱车直通绕城高速东线直达机场、济青南线。该工程还分别在龙鼎大道南端和凤凰路南端设置互通立交,有助于缓解旅游路东段、经十路东段等东西主次干道通行压力。

“二环南路东延完成后,市民可以直接开车去高速,不用再绕行经十路,城市路网和高速基本实现无缝连接。”济南交通局相关工作人员表示。

二环西南延9月底有望通车

走二环西高架将直达南绕城

本报4月27日讯(记者 王皇 实习生 黄寿赓) 27日,记者从济南市政公用事业局获悉,今年6月底,二环西快速路南延工程腊山立交桥至原二环西路与原二环南路相接处铁路桥以北的路段,地面和高架都有望通车。二环西南延快速路从腊山立交至南绕城高速将在9月底具备通车条件。沿线正在建济南市最高的5层立交凤凰山立交,还将在与南绕城高速相接处建互通立交实现“高快一体”。

二环西路南延工程是济南市四横六纵的快速路网西侧的一纵,南北连接着南部山区和市区,还为西南方向的长清区快速入城提供了通道。该路主线全长10.2公里,全线采用高架和地面道路组合模式,高架双向6车道,地面双向8车道原计划在今年12月底实现通车,最新的通车时间将提前3至6个月。

从腊山立交桥至大涧沟桥(原二环西路与原二环南路相接处铁路桥)以北的路段,地面道路5月底快车道具备通行条件,6月底具备完全的通车条件。高架6月底实现通车。二环西南延高架部分项目负责人介绍,6月底通车的高架段,有3对上下桥通道,分别是高架两头的腊山立交、簸箕山路主上下桥口和刘长山路匝道。

9月底,二环西南延高架与二环南快速路将实现互通,二环西南延高架与绕城高速也将实现互通,全线将具备通车条件。以限速60公里/小时计算,走二环西南延高架,从经十路到南绕城高速最快仅需十多分钟。

“北大道”济泺路今天正式通车

预留M2、R2线交叉站点

本报4月27日讯(记者 王皇 实习生 黄寿赓) 27日,济泺路快车道面层沥青铺设基本完成,交通标线正在施划。记者从济南市市政公用局市政设施管理处了解到,济泺路成丰桥至小清河段长约2.8公里的济泺路改造工程将在28日正式通车。

通车后有双向九车道,非机动车专用道还将设置电动车、自行车的分道。根据轨道交通的相关规划,沿线有M2、R2线的站点与济泺路存在交叉,工程对存在交叉施工及近期规划即将施工的位置进行了预留。

济泺路是济南市北部城区重要的门户道路,为了提升道路通行能力,解决市政管网配套瓶颈,去年10月8日晚济泺路改造工程开工,将于4月28日通车。